

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Создание спортивной площадки с полосой препятствий «Школа мужества»
(название проекта)

Пермский городской округ
(муниципальное образование)

Пермский городской округ
(наименование муниципального района (муниципального округа, городского округа))

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
935 775, 07	700 000, 00	4 000, 00	230 775, 07	1 000, 00	935 775, 07	700 000, 00	4 000, 00	230 775, 07	1 000, 00	935 775, 07	700 000, 00	4 000, 00	230 775, 07	1 000, 00	0,00

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	4
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	11

Председатель ТОС «Левшино» в жилом
районе Левшино Орджоникидзевского района
города Перми



К.А. Минибаева

(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава города Перми



Д.И. Самойлов

(подпись)

Заместитель главы администрации города
Перми-начальник департамента
финансов администрации города Перми

(подпись)

В.С. Титяпкина